

都市再生整備計画 事後評価シート(案)

別府公園周辺地区

令和8年10月

大分県別府市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	大分県		市町村名		別府市		地区名		別府公園周辺地区			面積	80 ha		
交付期間	令和3年度～令和7年度			事後評価実施時期		令和8年度		交付対象事業費		3,466.3百万円	国費率	50%			
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	事業名													
		基幹事業	公園(別府公園)、誘導施設(図書館)、地域生活基盤施設(市民広場、情報板整備)、高質空間形成施設(市道富士見通線)												
		提案事業	事業活用調査(歩行空間形成検討調査、事業効果分析調査)												
	当初計画から削除した事業	事業名						削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
		基幹事業	高質空間形成施設(市道富士見通線)						整備対象を「市道富士見通線」から「市道富士見通線外2線」へ変更したため			影響なし			
	提案事業	-						-			-				
	新たに追加した事業	基幹事業	高次都市施設(地域交流センター)、高質空間形成施設(市道富士見通線外2線)、道路(市道富士見通線外2線)						地区目標を達成するために事業を追加			影響なし			
		提案事業	-						-			-			
交付期間の変更	当初	令和3年～令和7年				交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		-							
	変更	-													
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標			単位	従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
					基準年度		目標年度	モニタリング	評価値						
	指標1	新図書館の利用者数	人/年	143,000	H30	500,000	R7		559,120	○	ありなし	新図書館の整備及び周辺道路の整備により、利用者数が増加	R9年3月末		
	指標2	市道富士見通線の歩行者数	人/8H	247	R2	370	R7		434	○	ありなし	市道富士見通線の整備や新図書館、別府公園の整備により歩行者数が増加			
	指標3	中心市街地の活気の満足度	%	18	R1	27	R7		35	○	ありなし	複合施設「こもれびパーク」、「市民広場」、「別府公園」の整備等が、活気向上に寄与			
	指標4										ありなし				
	指標5									ありなし					
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指 標			単位	従前値		目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
					基準年度		目標年度	モニタリング	評価値						
	その他の数値指標1														
	その他の数値指標2														
	その他の数値指標3														
4)定性的な効果発現状況															
5)実施過程の評価			実施内容					実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング	なし						都市再生整備計画に記載し、実施できた				-	-		
								都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				-			
								都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-			
	官民連携による取組	新図書館の運営に関しては、行政、市民、民間事業者の参画による「官民連携プラットフォーム」を組織し、社会の多様なニーズや、新しい時代の要請に応える機能やサービスを民間主導・行政支援型で実施することを検討						都市再生整備計画に記載し、実施できた				●	引き続き、民間主導・行政支援型の運営により、社会の多様なニーズや新しい時代の要請に応える機能やサービスを提供する		
								都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				-			
								都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-			
	持続的なまちづくり体制の構築	なし						都市再生整備計画に記載し、実施できた				-	-		
					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				-						
					都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-						

